

Committente

COMUNE DI LATINA

| A | | | | | | |
|------|--------------|-------------------------|-------------|---------|------------|-----------|
| 0 | Ottobre 2021 | Emissione | | | | Locchi |
| REV. | DATA | EMISSIONE/AGGIORNAMENTO | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |

Progetto

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI LATINA (LT)

PROGETTO DEFINITIVO

RTP:

EXUP

EXUP s.r.l.

via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71
info@exup.it - www.exup.it

Progest

Studio Professionale Associato

| | | | |
|-----------|----------|-------|------|
| Nome file | Commissa | Scala | Elab |
| | 21068 | / | e-ES |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Oggetto | Tav |
| QUADRO DETERMINAZIONE UOMINI/GIORNO | 03 |

Calcolo uomini/giorni

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| Importo delle lavorazioni | € | 149 583,10 |
| Costi per la sicurezza | € | 17 440,95 |
| Tot. | € | 167 024,05 |

| | |
|--|---------|
| Incidenza mano d'opera su lavori | 40,000% |
| il'ncidenza mano d'opera su Costi sic. | 40,00% |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| Importo totale forza lavoro | € | 66 809,62 |
|-----------------------------|---|-----------|

Calcolo della produzione giornaliera squadra tipo

(costo orario Rif. Revisione Prezzi Regione Lazio 2019 - Latina)

NB: SI CONSIDERANO OPERANTI DUE SQUADRE IN CONTEMPORANEA

| | | | | |
|-----------------------|---|---------|---|---------------|
| Operaio IV livello | 1 | 30,21 € | € | 30,21 |
| Operaio specializzato | 1 | 28,67 € | € | 28,67 |
| Operaio qualificato | 1 | 26,61 € | € | 26,61 |
| Operaio comune | 2 | 24,02 € | € | 48,04 |
| | 5 | | € | <u>133,53</u> |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----|---|---|--------|---|----------|-----------|
| Produzione squadra tipo | ore | 8 | € | 133,53 | € | 1 068,24 | al giorno |
|-------------------------|-----|---|---|--------|---|----------|-----------|

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---|----------|--------|----|
| Giorni necessari | € | 66 809,62 | € | 1 068,24 | giorni | 63 |
|------------------|---|-----------|---|----------|--------|----|

| | | | | |
|------------------------|--------|----|---|------------|
| UOMINI / GIORNO | giorni | 63 | 5 | 313 |
|------------------------|--------|----|---|------------|

| | | | | |
|------------------------------|--------|----|-------------------------------|----|
| DURATA STIMATA LAVORI | giorni | 63 | giorni naturali e consecutivi | 95 |
|------------------------------|--------|----|-------------------------------|----|

SI CONSIDERANO
90
giorni naturali e consecutivi